

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	屋顶围栏施工人员安全防护措施到位,对大风受损围栏已修复结束。
施工情况	钢结构加固夜间进行 C 型槽安装及系杆安装作业。 光伏施工共计 4 人,对围栏进行二次加固已全部完成。
明日计划	对夜间施工安全严格管理督促。 明日光伏支架部分将到现场,对此进行确认以及监督管理工作。
编辑人员：邓伟 时间：2017.07、11	