

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目监理工作汇报

监理工作情况

光伏导轨已到场 200 根，现场进行查验。现场施工人员安全防护措施到位。

施工情况

钢结构加固夜间进行 C 型槽安装及系杆安装作业。
光伏施工共计 8 人，向屋顶运输材料及组装导轨作业。

明日计划

对夜间施工安全严格管理督促。
明日对组装完成的导轨进行检查。

编辑人员：邓伟

时间：2017.07、12