

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目监理工作汇报

监理工作情况

监理方对施工人员安全防范措施进行检查，均已防护到位。组件安装要求不得对组件用力过猛，边框接地线要求一次性紧固到位，夹具、压块务必全部紧固到位。组件间距严格要求务必保证组件安装符合实际图纸要求。今日施工降雨急促，要求施工单位务必做好防风、防雨措施，对屋面未安装组件采取保护措施。

后续材料到场及施工工序务必提前做好衔接。确保在保质保量的前提下推进施工进度。

施工情况

光伏施工共计 10 人，目前屋顶组件安装已完成 27kwp，因导轨连接件螺栓未到导致导轨连接件施工未进行。

降雨原因导致今日组件安装未能全面展开。

明日计划

明日计划将进行导轨连接件施工作业，对屋面未安装组件进行安装以及组件调运作业。

编辑人员：邓伟

时间：2017.07、18