

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

| 项目进展                |        |      |        | 工作汇报          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------|------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 系统工程                | 分项工程   | 工程进展 | 完成量    | 监理工作情况        | <p>1、对施工人员安全防护措施进行检查，均已到位。</p> <p>2、到场导轨吊运作业安全防护措施到位，顺利完成吊运作业。</p> <p>3、组件搬运过程轻起轻落，避免对组件造成不必要的损伤。</p> <p>4、要求施工管理人员对安装完成的组件进行全面检查，避免出现个别螺栓遗忘紧固紧固现象。</p> <p>5、屋面施工产生的杂物、垃圾务必在当日施工结束后进行及时清理，做到工完料尽场地清。</p> <p>6、要求对屋面组件务必做好防风、防雨措施，对安装完成的组件采取成品保护措施。</p> |
| 电气工程                | 支架安装   | 工程总量 | 4.58MW |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |        | 完成情况 | 0.5MW  |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | 组件安装   | 工程总量 | 4.58MW |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |        | 完成情况 | 0.3MW  |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | 光伏线施工  | 工程总量 | 100%   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |        | 完成情况 |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | 桥架施工   | 工程总量 | 100%   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |        | 完成情况 |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | 接地施工   | 工程总量 | 100%   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |        | 完成情况 |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | 逆变器安装  | 工程总量 | 137台   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |        | 完成情况 |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | 汇流箱安装  | 工程总量 | 30台    |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |        | 完成情况 |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | 交流电缆施工 | 工程总量 | 100%   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |        | 完成情况 |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | 并网柜安装  | 工作总量 | 100%   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |        | 完成情况 |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 并网调试                | 工程总量   | 100% |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | 完成情况   |      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |        |      |        | 施工情况          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |        |      |        | 明日工作计划        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |        |      |        | 编辑人：邓伟        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |        |      |        | 日期：2017-07-22 |                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |                  |
|------|------------------|
| 建设单位 | 天津兴泰晟新能源科技发展有限公司 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 总包单位 | 中设无锡机械设备工程有限公司   |
| 施工单位 | 十一科技股份有限公司       |

