

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	1、对施工人员安全防护措施进行检查，均已到位。 2、导轨及夹具进行安装作业，现场要求施工人员务必对尺寸严格要求，安装保证一次性紧固到位。
电气工程	支架安装	工程总量	4.61MW		
		完成情况	0.5MW		
	组件安装	工程总量	4.61MW		
		完成情况	0.5MW		
	光伏线施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	桥架施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	接地施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	逆变器安装	工程总量	137台		
		完成情况			
	汇流箱安装	工程总量	30台		
		完成情况			
	交流电缆施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	并网柜安装	工作总量	100%		
		完成情况			
并网调试	工程总量	100%			
	完成情况				
				施工情况	1、进行导轨搬运、安装作业； 2、组件到货48箱，累计到货294箱（2.1MW）；
				明日工作计划	
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：邓伟	
				日期：2017-07-25	

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

