

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

| 项目进展                |        |      |         | 工作汇报                |                                                                         |
|---------------------|--------|------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 系统工程                | 分项工程   | 工程进展 | 完成量     | 监理工作情况              | 1、对施工人员安全防护措施进行检查，均已到位。<br>2、导轨及夹具进行安装作业，现场要求施工人员务必对尺寸严格要求，安装保证一次性紧固到位。 |
| 电气工程                | 支架安装   | 工程总量 | 4.61MW  |                     |                                                                         |
|                     |        | 完成情况 | 0.502MW |                     |                                                                         |
|                     | 组件安装   | 工程总量 | 4.61MW  |                     |                                                                         |
|                     |        | 完成情况 | 0.5MW   |                     |                                                                         |
|                     | 光伏线施工  | 工程总量 | 100%    |                     |                                                                         |
|                     |        | 完成情况 |         |                     |                                                                         |
|                     | 桥架施工   | 工程总量 | 100%    |                     |                                                                         |
|                     |        | 完成情况 |         |                     |                                                                         |
|                     | 接地施工   | 工程总量 | 100%    |                     |                                                                         |
|                     |        | 完成情况 |         |                     |                                                                         |
|                     | 逆变器安装  | 工程总量 | 137台    |                     |                                                                         |
|                     |        | 完成情况 |         |                     |                                                                         |
|                     | 汇流箱安装  | 工程总量 | 30台     |                     |                                                                         |
|                     |        | 完成情况 |         |                     |                                                                         |
|                     | 交流电缆施工 | 工程总量 | 100%    |                     |                                                                         |
|                     |        | 完成情况 |         |                     |                                                                         |
|                     | 并网柜安装  | 工作总量 | 100%    |                     |                                                                         |
|                     |        | 完成情况 |         |                     |                                                                         |
| 并网调试                | 工程总量   | 100% |         |                     |                                                                         |
|                     | 完成情况   |      |         |                     |                                                                         |
|                     |        |      |         | 施工情况                | 1、进行导轨搬运、安装作业；<br><br>2、降雨导致施工未能全面展开；                                   |
|                     |        |      |         | 明日工作计划              |                                                                         |
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |        |      |         | 编辑人：邓伟              |                                                                         |
|                     |        |      |         | 日期：2017-07-26 天气：阵雨 |                                                                         |

1、对施工人员安全防护措施进行检查，均已到位。  
2、导轨及夹具进行安装作业，现场要求施工人员务必对尺寸严格要求，安装保证一次性紧固到位。

1、进行导轨搬运、安装作业；  
2、降雨导致施工未能全面展开；

1、严格检查施工质量，安全文明施工；

|      |                  |
|------|------------------|
| 建设单位 | 天津兴泰晟新能源科技发展有限公司 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 总包单位 | 中设无锡机械设备工程有限公司   |
| 施工单位 | 十一科技股份有限公司       |

