

## 兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

项目进展				工作汇报								
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	施工情况							
电气工程	支架安装	工程总量	4.61MW			1、对施工人员安全防护措施进行检查，均已到位。 2、导轨及夹具进行安装作业，现场要求施工人员务必对尺寸严格要求，安装保证一次性紧固到位。 3、现场对安装完成的导轨进行检查，发现个别夹具遗忘紧固现象，现场要求施工管理人员务必要求施工人员对各自完成区域进行检验，要求施工责任到位。	1、进行导轨搬运、安装作业； 2、夹具组装及材料归置工作；					
		今日完工量	0.5MW									
		完成情况	1.5MW									
	组件安装	工程总量	4.61MW					1、进行导轨搬运、安装作业； 2、夹具组装及材料归置工作；				
		今日完工量										
		完成情况	0.5MW									
	光伏线施工	工程总量	60000米						1、进行导轨搬运、安装作业； 2、夹具组装及材料归置工作；			
		今日完工量										
		完成情况										
	桥架施工	工程总量	2350米							1、进行导轨搬运、安装作业； 2、夹具组装及材料归置工作；		
		今日完工量										
		完成情况										
	接地施工	工程总量	3500米	1、进行导轨搬运、安装作业； 2、夹具组装及材料归置工作；								
		今日完工量										
		完成情况										
	逆变器安装	工程总量	137台		1、进行导轨搬运、安装作业； 2、夹具组装及材料归置工作；							
		今日完工量										
		完成情况										
	汇流箱安装	工程总量	30台								1、进行导轨搬运、安装作业； 2、夹具组装及材料归置工作；	
		今日完工量										
		完成情况										
	交流电缆施工	工程总量	6000米									1、进行导轨搬运、安装作业； 2、夹具组装及材料归置工作；
		今日完工量										
		完成情况										
并网柜安装	工作总量	4台	1、进行导轨搬运、安装作业； 2、夹具组装及材料归置工作；									
	今日完工量											
	完成情况											
并网调试	工程总量	100%				1、进行导轨搬运、安装作业； 2、夹具组装及材料归置工作；						
	今日完工量											
	完成情况											
明日工作计划							明日工作计划	施工方：明日计划完成组件安装300kw、支架300kw； 监理方：严格检查施工质量，安全文明施工；				
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司									编辑人：邓伟			

材 料	1、组件今日到货 _____，累计到货294箱（2.1MW），占总体46%；
	2、支架今日到货 _____，累计到场4.11MW，占总体89%；

杆  
到  
场  
情  
况

3、4平方线缆到场12000米,累计到货0.9MW,占总体20%;

