

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报		
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	1、对施工人员安全防护措施进行检查，均已到位。 2、安装完成组件板面放置零星杂物，已要求立即整改。 3、导轨安装务必严格要求尺寸，确保导轨安装完成后整体外观质量合格。 4、当日施工完毕施工人员对当日施工产生的垃圾等杂物清理不够完善，要求施工管理人员加强管理、严格要求。务必做到当日工完、料尽、场地清的施工规范。	
电气工程	支架安装	工程总量	4.61MW			
		今日完工量	0.4MW			
		完成情况	3.1MW			
	组件安装	工程总量	4.61MW			
		今日完工量				
		完成情况	0.5MW			
	光伏线施工	工程总量	60000米			
		今日完工量				
		完成情况				
	桥架施工	工程总量	2350米			
		今日完工量				
		完成情况				
	接地施工	工程总量	3500米			
		今日完工量				
		完成情况				
	逆变器安装	工程总量	137台			
		今日完工量				
		完成情况				
	汇流箱安装	工程总量	30台			
		今日完工量				
		完成情况				
交流电缆施工	工程总量	6000米				
	今日完工量					
	完成情况					
并网柜安装	工作总量	4台				
	今日完工量					
	完成情况					
并网调试	工程总量	100%				
	完成情况					
				施工情况	1、施工人员20人； 2、进行导轨搬运、安装作业； 3、夹具组装及材料归置工作；	
				明日工作计划		施工方：明日计划完成支架400kw、进行组件吊装至屋面； 监理方：严格检查施工质量，安全文明施工；
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：邓伟	日期：2017-08-01天气：晴	

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

材	1、导轨今日到货（），累计到货4.1MW，占总体46%；
	2、组件今日到货（），累计到货294箱（2.1MW），占总体46%；

料 到 场 情 况	3、4平方线缆累计到场12000米,累计到货0.9MW，占总体20%;
	4、汇流箱今日到货14，累计到货14台，占总体46%
	5、接地扁铁今日到货，累计到货0米，占总体0%
	6、逆变器今日到货0，累计到货0台，占总体0%
	7、桥架今日到货0，累计到货0米，占总体0%
	8、交流电缆今日到货0，累计到货0米，占总体0%
	9、并网柜今日到货0，累计到货0台，占总体0%

