

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	1、对施工人员安全防护措施进行检查，均已到位。 2、高温天气务必要求施工管理人员做好施工人员防暑工作，配置防暑药物及防暑饮品。 3、组件安装务必要求施工人员对组件防护到位，避免造成组件损伤。 4、到场组件务必做好组件归置作业，采取简易围栏保护且要求张贴标示牌，避免造成不必要的损失。 5、现场施工务必做到当日工完、料尽、场地清的施工规范。
电气工程	支架安装	工程总量	4.58MW		
		今日完工量	未施工		
		完成情况	3.5MW		
	组件安装	工程总量	4.61MW		
		今日完工量	252kW		
		完成情况	1.19MW		
	光伏线施工	工程总量	60000米		
		今日完工量			
		完成情况			
	桥架施工	工程总量	2350米		
		今日完工量			
		完成情况			
	接地施工	工程总量	3500米		
		今日完工量			
		完成情况			
	逆变器安装	工程总量	137台		
		今日完工量			
		完成情况			
	汇流箱安装	工程总量	30台		
		今日完工量			
完成情况					
交流电缆施工	工程总量	6000米			
	今日完工量				
	完成情况				
并网柜安装	工作总量	4台			
	今日完工量				
	完成情况				
并网调试	工程总量	100%			
	完成情况				
				施工情况	1、施工人员24人； 2、组件吊运屋面及分散作业； 3、组件安装作业。 4、现场辅材加工安装，整理现场材料；
				明日工作计划	
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：邓伟	日期：2017-08-05 天气：雷阵雨转晴

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

材	1、导轨今日到货（），累计到货4.1MW，占总体89%；
	2、组件今日到货（98箱），累计到货392箱（2.58MW），占总体62%；

料 到 场 情 况	3、4平方线缆累计到场12000米,累计到货0.9MW，占总体20%;
	4、汇流箱今日到货14，累计到货14台，占总体46%
	5、接地扁铁今日到货，累计到货0米，占总体0%
	6、逆变器今日到货0，累计到货0台，占总体0%
	7、桥架今日到货0，累计到货0米，占总体0%
	8、交流电缆今日到货0，累计到货0米，占总体0%
	9、并网柜今日到货0，累计到货0台，占总体0%

