

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报												
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	电气工程												
	支架安装	工程总量	4.58MW		监理工作情况	1、对施工人员安全防护措施进行检查，均已到位。 2、现场安全文明施工务必加强，不得在屋面堆放垃圾等杂物。 3、组件安装务必要求施工人员对组件防护到位，避免造成组件损伤。 4、现场施工务必做到当日工完、料尽、场地清的施工规范。										
		今日完工量	100kW													
		完成情况	3.6MW													
	组件安装	工程总量	4.58MW				施工情况	1、施工人员22人； 2、组件吊运、分散，组件安装作业。 4、现场辅材加工安装，整理现场材料； 备注：（早晨降雨导致施工滞后）								
		今日完工量	224kW													
		完成情况	3.0MW													
	光伏线施工	工程总量	60000米						明日工作计划	施工方：明日计划完成组件安装250kw； 监理方：严格检查施工质量，安全文明施工；						
		今日完工量														
		完成情况														
	桥架施工	工程总量	2350米													
		今日完工量														
		完成情况														
	接地施工	工程总量	3500米													
		今日完工量														
		完成情况														
	逆变器安装	工程总量	137台													
		今日完工量														
		完成情况														
	汇流箱安装	工程总量	30台													
		今日完工量														
		完成情况														
	交流电缆施工	工程总量	6000米													
		今日完工量														
		完成情况														
并网柜安装	工作总量	4台														
	今日完工量															
	完成情况															
并网调试	工程总量	100%														
	完成情况															
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：邓伟				日期：2017-08-13 天气：阵雨转晴								

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

1、导轨今日到货（），累计到货4.1MW，占总体89%；
2、组件今日到货（96箱），累计到货536箱（3.9MW），占总体70%；

材料到场情况	3、4平方线缆累计到场12000米,累计到货0.9MW,占总体20%;
	4、汇流箱今日到货16,累计到货30台,占总体46%
	5、接地扁铁今日到货,累计到货0米,占总体0%
	6、逆变器今日到货10台,累计到货10台台,占总体7%
	7、桥架今日到货0,累计到货0米,占总体0%
	8、交流电缆今日到货YJV-3X25+2X16到货2265米、YJV-3X185+2X95到货1035米、YJV-3X240+2X120到货967米,累计到货3.4MW,占总体66%
	9、并网柜今日到货0,累计到货0台,占总体0%

