

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报								
系统工程	分项工程	工程进展	完成量									
电气工程	支架安装	工程总量	4.58MW		监理工作情况	1、对施工人员安全防护措施进行检查，均已到位。 2、逆变器、汇流箱支架焊接务必严格要求焊接工艺不得出现虚焊、空焊、焊接务必保证饱满，焊接完成后进行相应防腐处理。 4、逆变器位置搬移试装存在问题，未确定最终方案。 5、接地扁铁焊接务必严格按照设计图纸进行，焊接搭接长度、焊接工艺现场严格要求。 6、现场安全文明施工务必加强，不得在屋面堆放垃圾等杂物。 7、现场施工务必做到当日工完、料尽、场地清的施工规范。						
		今日完工量	未施工									
		完成情况	4.0MW									
	组件安装	工程总量	4.58MW				施工情况	1、施工人员22人； 2、94台逆变器4 ² 放线结束； 3、安装MC4接头； 4、汇流箱、逆变器接线； 5、接地扁铁焊接； 6、现场确定立面桥架走向； 7、现场辅材加工安装，整理现场材料； 备注：目前施工逐步以电气施工为主，导轨、组件安装间接推进。				
		今日完工量	未施工									
		完成情况	3.9MW									
	光伏线施工	工程总量	60000米						明日工作计划	施工方：立面桥架安装、逆变器、汇流箱安装接线。 监理方：严格检查施工质量，安全文明施工；		
		今日完工量	8500米									
		完成情况	11000米									
	桥架施工	工程总量	2350米									
		今日完工量	未施工									
		完成情况	600米									
	接地施工	工程总量	3500米									
		今日完工量	300米									
		完成情况	1800米									
	逆变器安装	工程总量	137台									
		今日完工量	未施工									
		完成情况	94台									
	汇流箱安装	工程总量	30台									
		今日完工量	未施工									
		完成情况	20台									
	交流电缆施工	工程总量	6000米									
		今日完工量	未施工									
		完成情况	1300米									
	并网柜安装	工作总量	4台									
		今日完工量										
		完成情况										
	并网调试	工程总量	100%									
		完成情况										
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司			编辑人：邓伟	日期：2017-08-26 天气：晴								

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

1、导轨今日到货（），累计到货4.58MW，占总体100%；
2、组件今日到货（），累计到货536箱（3.9MW），占总体70%；

材料到场情况	3、4平方线缆累计到场12000米,累计到货0.9MW，占总体20%;
	4、汇流箱累计到货30台，到货100%;
	5、接地扁铁今日到货（），累计到货1800米，占总体51%;
	6、逆变器今日到货(127台)，累计到货137台，到货100%;
	7、桥架今日到货（），累计到货3.1兆瓦，占总体67%
	8、交流电缆累计到货YJV-3X25+2X16到货2265米、YJV-3X185+2X95到货1035米、YJV-3X240+2X120到货967米，累计到货3.4MW，占总体66%
	9、并网柜今日到货0，累计到货0台，占总体0%

