

### 兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

项目进展				工作汇报		
系统工程	分项工程	工程进展	完成量			
电气工程	支架安装	工程总量	4.58MW	监理工作情况	1、对施工人员安全防护措施进行检查，均已到位。 2、立面桥架安装现场监理方严格要求施工安全防护措施。 3、现场安全文明施工务必加强，不得在屋面堆放垃圾等杂物。 4、现场施工务必做到当日工完、料尽、场地清的施工规范。	
		今日完工量	未施工			
		完成情况	4.0MW			
	组件安装	工程总量	4.58MW			
		今日完工量	未施工			
		完成情况	3.9MW			
	光伏线施工	工程总量	30000米			
		今日完工量	未施工			
		完成情况	11000米			
	桥架施工	工程总量	2350米			
		今日完工量	未施工			
		完成情况	680米			
	接地施工	工程总量	3500米		施工情况	1、施工人员18人； 2、185、240电缆放线； 3、施工现场进行整理；
		今日完工量	未施工			
		完成情况	1800米			
	逆变器安装	工程总量	137台			
		今日完工量	未施工			
		完成情况	94台			
	汇流箱安装	工程总量	30台			
		今日完工量	未施工			
完成情况		20台				
交流电缆施工	工程总量	6000米				
	今日完工量	400				
	完成情况	2666米				
并网柜安装	工作总量	4台	明日工作计划	施工方：185、240电缆放线 监理方：严格检查施工质量，安全文明施工；		
	今日完工量					
	完成情况					
并网调试	工程总量	100%				
	完成情况					
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：邓伟	日期：2017-09-02 天气：晴	

1、导轨今日到货（），累计到货4.58MW，占总体100%；
2、组件今日到货（），累计到货536箱（3.9MW），占总体70%；

材料到场情况

3、4平方线缆累计到场19500米占总体32%;
4、汇流箱累计到货30台, 到货100%;
5、接地扁铁今日到货(), 累计到货1800米, 占总体51%;
6、逆变器今日到货(127台), 累计到货137台, 到货100%;
7、桥架今日到货(), 累计到货3.1兆瓦, 占总体67%
8、交流电缆累计到货YJV-3X25+2X16到货2265米、YJV-3X185+2X95到货1035米、YJV-3X240+2X120到货967米, 累计到货3.4MW, 占总体66%
9、并网柜累计到货4台, 占总体100%、计量柜累计到货4台, 占总体100%。

