

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

| 项目进展                |        |       |        | 工作汇报   |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|---------------------|--------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 系统工程                | 分项工程   | 工程进展  | 完成量    | 监理工作情况 | 1、对施工人员安全防护措施进行检查，均已到位。<br>2、180、240电缆放线现场要求施工单位安排专人进行指挥、管控，不得出现对电缆绝缘外皮损伤。<br>3、电气设备接线必须由相关特种人员进行操作。<br>4、现场安全文明施工务必加强，不得在屋面堆放垃圾等杂物。<br>5、现场施工务必做到当日工完、料尽、场地清的施工规范。 |                                                     |
| 电气工程                | 支架安装   | 工程总量  | 4.58MW |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 今日完工量 | 未施工    |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 完成情况  | 4.0MW  |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     | 组件安装   | 工程总量  | 4.58MW |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 今日完工量 | 未施工    |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 完成情况  | 3.9MW  |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     | 光伏线施工  | 工程总量  | 30000米 |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 今日完工量 | 未施工    |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 完成情况  | 11000米 |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     | 桥架施工   | 工程总量  | 2350米  |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 今日完工量 | 未施工    |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 完成情况  | 680米   |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     | 接地施工   | 工程总量  | 3500米  |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 今日完工量 | 未施工    |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 完成情况  | 1800米  |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     | 逆变器安装  | 工程总量  | 137台   |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 今日完工量 | 未施工    |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 完成情况  | 94台    |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     | 汇流箱安装  | 工程总量  | 30台    |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 今日完工量 | 未施工    |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 完成情况  | 20台    |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     | 交流电缆施工 | 工程总量  | 6000米  |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 今日完工量 | 400    |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 完成情况  | 2666米  |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     | 并网柜安装  | 工作总量  | 4台     |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 今日完工量 |        |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 完成情况  |        |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     | 并网调试   | 工程总量  | 100%   |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        | 完成情况  |        |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                     |        |       |        | 施工情况   | 1、施工人员18人；<br><br>2、185、240电缆放线；<br><br>3、电气设备接线；<br><br>4、施工现场进行整理；                                                                                                |                                                     |
|                     |        |       |        | 明日工作计划 |                                                                                                                                                                     | 施工方：185、240电缆放线，电气设备接线。<br><br>监理方：严格检查施工质量，安全文明施工； |
|                     |        |       |        |        |                                                                                                                                                                     |                                                     |
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |        |       |        | 编辑人：邓伟 | 日期：2017-09-03 天气：晴                                                                                                                                                  |                                                     |

|      |                  |
|------|------------------|
| 建设单位 | 天津兴泰晟新能源科技发展有限公司 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 总包单位 | 中设无锡机械设备工程有限公司   |
| 施工单位 | 十一科技股份有限公司       |

|                                   |
|-----------------------------------|
| 1、导轨今日到货（300kW），累计到货4.4MW，占总体96%； |
| 2、组件今日到货（），累计到货4.58MW，占总体100%；    |

|        |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材料到场情况 | 3、4平方线缆今日到货（7000米）累计到场26500米占总体88%；                                                         |
|        | 4、汇流箱累计到货30台，到货100%；                                                                        |
|        | 5、接地扁铁今日到货（），累计到货1800米，占总体51%；                                                              |
|        | 6、逆变器今日到货(127台)，累计到货137台，到货100%；                                                            |
|        | 7、桥架今日到货（），累计到货3.1兆瓦，占总体67%                                                                 |
|        | 8、交流电缆累计到货YJV-3X25+2X16到货2265米、YJV-3X185+2X95到货1035米、YJV-3X240+2X120到货967米，累计到货3.4MW，占总体66% |
|        | 9、并网柜累计到货4台，占总体100%、计量柜累计到货4台，占总体100%。                                                      |
|        |                                                                                             |
|        |                                                                                             |

