

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报								
系统工程	分项工程	工程进展	完成量									
电气工程	支架安装	工程总量	4.58MW		监理工作情况	1、对施工人员安全防护措施进行检查，均已到位。 2、180、240电缆放线现场要求施工单位安排专人进行指挥、管控，不得出现对电缆绝缘外皮损伤。 3、导轨吊运要求施工人员做好高空作业警示标志，施工人员做好自身安全防护。 4、电气设备接线必须由相关特种人员进行操作。 5、现场安全文明施工务必加强，不得在屋面堆放垃圾等杂物。 6、现场施工务必做到当日工完、料尽、场地清的施工规范。						
		今日完工量	未施工									
		完成情况	4.0MW									
	组件安装	工程总量	4.58MW				施工情况	1、施工人员18人； 2、并网柜接线接线完成3台； 3、逆变器、汇流箱支架制作； 4、现场组装夹具、导轨分散作业； 5、施工现场进行整理；				
		今日完工量	未施工									
		完成情况	3.9MW									
	光伏线施工	工程总量	30000米						明日工作计划	施工方：并网柜接线，导轨安装。 监理方：严格检查施工质量，安全文明施工；		
		今日完工量	未施工									
		完成情况	11000米									
	桥架施工	工程总量	2350米									
		今日完工量	未施工									
		完成情况	680米									
	接地施工	工程总量	3500米									
		今日完工量	未施工									
		完成情况	1800米									
	逆变器安装	工程总量	137台									
		今日完工量	未施工									
		完成情况	94台									
	汇流箱安装	工程总量	30台									
		今日完工量	未施工									
		完成情况	20台									
	交流电缆施工	工程总量	6000米									
		今日完工量	未施工									
		完成情况	2666米									
	并网柜安装	工作总量	4台									
		今日完工量	3台									
		完成情况	75%									
	并网调试	工程总量	100%									
		完成情况										
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司			编辑人：邓伟									
			日期：2017-09-06 天气：晴									

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

1、导轨今日到货（2700），累计到货4.58MW，占总体100%；
2、累计到货4.58MW，占总体100%；

材料到场情况	3、4平方线缆今日到货（）累计到场26500米占总体88%;
	4、汇流箱累计到货30台，到货100%;
	5、接地扁铁今日到货（），累计到货1800米，占总体51%;
	6、累计到货137台，到货100%;
	7、桥架今日到货（），累计到货3.1兆瓦，占总体67%
	8、交流电缆累计到货YJV-3X25+2X16到货2265米、YJV-3X185+2X95到货1035米、YJV-3X240+2X120到货967米，累计到货3.4MW，占总体66%
	9、并网柜累计到货4台，占总体100%、计量柜累计到货4台，占总体100%。

