

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	1、对施工人员安全防护措施进行检查，均已到位。 2、180、240电缆放线现场要求施工单位安排专人进行指挥、管控，不得出现对电缆绝缘外皮损伤。 3、检查现场夹具，发现个别夹具未一次性紧固到位，现场责令进行整改。 4、电气设备接线必须由相关特种人员进行操作。 5、现场安全文明施工务必加强，不得在屋面堆放垃圾等杂物。 6、现场施工务必做到当日工完、料尽、场地清的施工规范。
电气工程	支架安装	工程总量	4.58MW		
		今日完工量	100kW		
		完成情况	4.1MW		
	组件安装	工程总量	4.58MW		
		今日完工量	未施工		
		完成情况	3.9MW		
	光伏线施工	工程总量	30000米		
		今日完工量	未施工		
		完成情况	11000米		
	桥架施工	工程总量	2350米		
		今日完工量	未施工		
		完成情况	680米		
	接地施工	工程总量	3500米		
		今日完工量	未施工		
		完成情况	1800米		
	逆变器安装	工程总量	137台		
		今日完工量	未施工		
		完成情况	94台		
	汇流箱安装	工程总量	30台		
		今日完工量	未施工		
		完成情况	20台		
交流电缆施工	工程总量	6000米			
	今日完工量	未施工			
	完成情况	2666米			
并网柜安装	工作总量	4台			
	今日完工量	1台			
	完成情况	100%			
计量柜安装	工作总量	4台			
	今日完工量				
	完成情况				
并网调试	工程总量	100%			
	完成情况				
				施工情况	1、施工人员18人； 2、并网柜接线完成4台； 3、逆变器、汇流箱支架进行安装； 4、现场支架进行安装； 5、施工现场进行整理；
				明日工作计划	
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：邓伟	
				日期：2017-09-07 天气：晴	

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

材料到场情况	1、累计到货4.58MW，占总体100%；
	2、累计到货4.58MW，占总体100%；
	3、4平方线缆今日到货（），累计到场26500米占总体88%；
	4、汇流箱累计到货30台，到货100%；
	5、接地扁铁今日到货（），累计到货1800米，占总体51%；
	6、累计到货137台，到货100%；
	7、桥架今日到货（），累计到货3.1兆瓦，占总体67%
	8、交流电缆累计到货YJV-3X25+2X16到货2265米、YJV-3X185+2X95到货1035米、YJV-3X240+2X120到货967米，累计到货3.4MW，占总体66%
	9、并网柜累计到货4台，占总体100%、计量柜累计到货4台，占总体100%。

