

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

项目进展				工作汇报			
系统工程	分项工程	工程进展	完成量				
电气工程	支架安装	工程总量	4.58MW	监理工作情况	1、对施工人员安全防护措施进行检查，均已到位。 2、组件安装作业务必对组件搬运轻起轻放，压块紧固一次到位。 3、现场安全文明施工务必加强，不得在屋面堆放垃圾等杂物。 4、现场施工务必做到当日工完、料尽、场地清的施工规范。		
		今日完工量					
		完成情况	4.58MW				
	组件安装	工程总量	4.58MW				
		今日完工量	217kW				
		完成情况	4.15MW				
	光伏线施工	工程总量	30000米				
		今日完工量	未施工				
		完成情况	11000米				
	桥架施工	工程总量	2350米				
		今日完工量	未施工				
		完成情况	680米				
	接地施工	工程总量	3500米	施工情况	1、施工人员16人； 2、组串接地施工； 3、互感器到场； 4、组件吊运、分散作业； 5、施工现场进行整理；		
		今日完工量	未施工				
		完成情况	1800米				
	逆变器安装	工程总量	137台				
		今日完工量	未施工				
		完成情况	94台				
	汇流箱安装	工程总量	30台				
		今日完工量	未施工				
完成情况		20台					
交流电缆施工	工程总量	6000米					
	今日完工量	未施工					
	完成情况	2666米					
并网柜安装	工作总量	4台	明日工作计划	施工方：组件安装300kW。 监理方：严格检查施工质量，安全文明施工；			
	今日完工量						
	完成情况	100%					
计量柜安装	工作总量	4台					
	今日完工量						
	完成情况						
并网调试	工程总量	100%					
	完成情况						
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司					编辑人：邓伟		
					日期：2017-09-10 天气：晴		

材料到场情况	1、累计到货4.58MW，占总体100%；
	2、累计到货4.58MW，占总体100%；
	3、4平方线缆今日到货（）累计到场26500米占总体88%；
	4、汇流箱累计到货30台，到货100%；
	5、接地扁铁今日到货（），累计到货1800米，占总体51%；
	6、累计到货137台，到货100%；
	7、桥架今日到货（），累计到货3.1兆瓦，占总体67%
	8、交流电缆累计到货YJV-3X25+2X16到货2265米、YJV-3X185+2X95到货1035米、YJV-3X240+2X120到货967米，累计到货3.4MW，占总体66%
	9、并网柜累计到货4台，占总体100%、计量柜累计到货4台，占总体100%。

