

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报		
系统工程	分项工程	工程进展	完成量			
电气工程	支架安装	工程总量	4.58MW		监理工作情况	1、对施工人员安全防护措施进行检查，均已到位。 2、安装完成组件进行检查，要求对组件边压块安装紧固不到位现象进行全面自检、自验。 3、电缆敷设不得出现对绝缘外皮刮伤现象，要求施工技术人员提前做好施工技术交底工作。 4、汇流箱、逆变器接必须由特种操作人员进行施工作业，接线规范、美观。 5、并网柜铜牌安装厂家现场指导操作，现场停电务必进行挂贴停电操作警示标牌并安排专人进行现场管控。 6、现场纸箱等杂物已清理完成。 7、现场施工务必做到当日工完、料尽、场地清的施工规范。
		今日完工量				
		完成情况	4.58MW			
	组件安装	工程总量	4.58MW			
		今日完工量				
		完成情况	4.58MW			
	光伏线施工	工程总量	30000米			
		今日完工量	1000米			
		完成情况	30000米			
	桥架施工	工程总量	2350米			
		今日完工量				
		完成情况	2350米			
	接地施工	工程总量	3500米			
		今日完工量	未施工			
		完成情况	1800米			
	逆变器安装	工程总量	137台			
		今日完工量				
		完成情况	137台			
	汇流箱安装	工程总量	30台			
		今日完工量				
		完成情况	30台			
	交流电缆施工	工程总量	7390米			
		今日完工量	1000米			
		完成情况	6516米			
并网柜安装	工作总量	4台				
	今日完工量					
	完成情况	100%				
计量柜安装	工作总量	4台				
	今日完工量					
	完成情况					
并网调试	工程总量	100%				
	完成情况					
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：邓伟	日期：2017-09-18 天气：晴	

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

材料到场情况	1、累计到货4.58MW，占总体100%；
	2、累计到货4.58MW,占总体100%；
	3、4平方线缆累计到场30000米占总体100%；
	4、汇流箱累计到货30台，到货100%；
	5、接地扁铁累计到货3500米，占总体100%。
	6、累计到货137台，到货100%；
	7、桥架今日到货（1000），累计到货4、58兆瓦，占总体100%
	8、交流电缆YJV-3X25+2X16今日到场1735米、累计到货到货4000米、YJV-3X185+2X95今日到场715米，累计到货1750米、YJV-3X240+2X120今日到场679米，累计到货1640米，485线缆到货8500米、光纤650米。
	9、并网柜累计到货4台，占总体100%、计量柜累计到货4台，占总体100%。

