

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报								
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	电气工程								
	支架安装	工程总量	4.58MW		监理工作情况	1、现场个别施工人员安全帽佩戴不自觉，现场责令要求务必规范佩戴安全帽； 2、新进施工人员未及时进行三级安全教育，现场要求施工管理人员对施工全员进行必要的三级安全教育以及安全施工技术交底。若后续发现施工人员安全帽及安全防护措施不到位、现场吸烟等施工不规范现象，监理方发现一起严肃处理一起。						
		今日完工量										
		完成情况	4.58MW									
	组件安装	工程总量	4.58MW				施工情况	1、施工人员5人，进行1车间并网柜线缆接线作业； 2、铜牌安装准备工作；				
		今日完工量										
		完成情况	4.58MW									
	光伏线施工	工程总量	30000米						明日工作计划	施工方：并网柜电缆头接线、电压线施工、设备台阶施工等作业。 监理方：严格检查施工质量，安全文明施工；		
		今日完工量										
		完成情况	30000米									
	桥架施工	工程总量	2350米									
		今日完工量										
		完成情况	2350米									
	接地施工	工程总量	3500米									
		今日完工量	200米									
		完成情况	2200米									
	逆变器安装	工程总量	137台									
		今日完工量										
		完成情况	137台									
	汇流箱安装	工程总量	30台									
		今日完工量										
		完成情况	30台									
	交流电缆施工	工程总量	7390米									
		今日完工量										
		完成情况	7390米									
并网柜安装	工作总量	4台										
	今日完工量											
	完成情况	100%										
计量柜安装	工作总量	4台										
	今日完工量											
	完成情况											
并网调试	工程总量	100%										
	完成情况											
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：邓伟								
				日期：2017-09-22 天气：晴								

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

材料到场情况	1、累计到货4.58MW，占总体100%；
	2、累计到货4.58MW,占总体100%；
	3、4平方线缆累计到场30000米占总体100%；
	4、汇流箱累计到货30台，到货100%；
	5、接地扁铁累计到货3500米，占总体100%。
	6、累计到货137台，到货100%；
	7、桥架今日到货（1000），累计到货4、58兆瓦，占总体100%
	8、交流电缆YJV-3X25+2X16今日到场1735米、累计到货到货4000米、YJV-3X185+2X95今日到场715米，累计到货1750米、YJV-3X240+2X120今日到场679米，累计到货1640米，485线缆到货8500米、光纤650米。
	9、并网柜累计到货4台，占总体100%、计量柜累计到货4台，占总体100%。

