

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量		
电气工程	支架安装	工程总量	4.58MW	监理工作情况	1、施工人员施工作业期间自身安全防护措施到位。 2、施工人员3人，进行屋面扁铁焊接。 3、屋面接地扁铁不得在出现镀锌质量不合格、焊接不规范现象，再次出现严肃处罚。
		今日完工量			
		完成情况	4.58MW		
	组件安装	工程总量	4.58MW		
		今日完工量			
		完成情况	4.58MW		
	光伏线施工	工程总量	30000米		
		今日完工量			
		完成情况	30000米		
	桥架施工	工程总量	2350米		
		今日完工量			
		完成情况	2350米		
	接地施工	工程总量	3500米	施工情况	1、施工作业人员3人； 2、屋面接地焊接； 3、测量绝缘电阻和接地电阻；
		今日完工量	300米		
		完成情况	3300米		
	逆变器安装	工程总量	137台		
		今日完工量			
		完成情况	137台		
	汇流箱安装	工程总量	30台		
		今日完工量			
		完成情况	30台		
交流电缆施工	工程总量	7390米			
	今日完工量				
	完成情况	7390米			
并网柜安装	工作总量	4台	明日工作计划	施工方：接地焊接作业、测量绝缘电阻与接地电阻。 监理方：严格检查施工质量，安全文明施工；	
	今日完工量				
	完成情况	100%			
计量柜安装	工作总量	4台			
	今日完工量				
	完成情况				
并网调试	工程总量	100%			
	完成情况				
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司					编辑人：邓伟

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

材料到场情况	1、累计到货4.58MW，占总体100%；
	2、累计到货4.58MW,占总体100%；
	3、4平方线缆累计到场30000米占总体100%；
	4、汇流箱累计到货30台，到货100%；
	5、接地扁铁累计到货3500米，占总体100%。
	6、累计到货137台，到货100%；
	7、桥架今日到货（1000），累计到货4、58兆瓦，占总体100%
	8、交流电缆YJV-3X25+2X16今日到场1735米、累计到货到货4000米、YJV-3X185+2X95今日到场715米，累计到货1750米、YJV-3X240+2X120今日到场679米，累计到货1640米，485线缆到货8500米、光纤650米。
	9、并网柜累计到货4台，占总体100%、计量柜累计到货4台，占总体100%。

