

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报															
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	电气工程	监理工作情况	施工情况	明日工作计划												
电气工程	支架安装	工程总量	4.58MW		1、施工人员施工作业期间自身安全防护措施到位。 2、施工人员5人，进行汇流箱设备接线工作，施工要求务必由专业电工操作，操作完成后施工管理人员进行检查确认。 4.象征性的并网一台并网柜，购电合同未签订。	1、施工作业人员5人； 2、车间三东并网柜成功送电； 3、汇流箱接线完成24台； 4、电表安装完成4台；													
		今日完工量																	
		完成情况	4.58MW																
	组件安装	工程总量	4.58MW					1、施工作业人员5人； 2、车间三东并网柜成功送电； 3、汇流箱接线完成24台； 4、电表安装完成4台；											
		今日完工量																	
		完成情况	4.58MW																
	光伏线施工	工程总量	30000米							1、施工作业人员5人； 2、车间三东并网柜成功送电； 3、汇流箱接线完成24台； 4、电表安装完成4台；									
		今日完工量																	
		完成情况	30000米																
	桥架施工	工程总量	2350米									1、施工作业人员5人； 2、车间三东并网柜成功送电； 3、汇流箱接线完成24台； 4、电表安装完成4台；							
		今日完工量																	
		完成情况	2350米																
	接地施工	工程总量	4000米											1、施工作业人员5人； 2、车间三东并网柜成功送电； 3、汇流箱接线完成24台； 4、电表安装完成4台；					
		今日完工量																	
		完成情况	4000米																
	逆变器安装	工程总量	137台													1、施工作业人员5人； 2、车间三东并网柜成功送电； 3、汇流箱接线完成24台； 4、电表安装完成4台；			
		今日完工量																	
		完成情况	137台																
	汇流箱安装	工程总量	30台															1、施工作业人员5人； 2、车间三东并网柜成功送电； 3、汇流箱接线完成24台； 4、电表安装完成4台；	
		今日完工量																	
		完成情况	30台																
交流电缆施工	工程总量	7390米	1、施工作业人员5人； 2、车间三东并网柜成功送电； 3、汇流箱接线完成24台； 4、电表安装完成4台；																
	今日完工量																		
	完成情况	7390米																	
并网柜安装	工作总量	4台		1、施工作业人员5人； 2、车间三东并网柜成功送电； 3、汇流箱接线完成24台； 4、电表安装完成4台；															
	今日完工量																		
	完成情况	100%																	
计量柜安装	工作总量	4台					1、施工作业人员5人； 2、车间三东并网柜成功送电； 3、汇流箱接线完成24台； 4、电表安装完成4台；												
	今日完工量																		
	完成情况																		
并网调试	工程总量	100%							1、施工作业人员5人； 2、车间三东并网柜成功送电； 3、汇流箱接线完成24台； 4、电表安装完成4台；										
	完成情况																		
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司											编辑人：邓伟		日期：2017-09-29 天气：晴						

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

材料到场情况	1、累计到货4.58MW，占总体100%；
	2、累计到货4.58MW,占总体100%；
	3、4平方线缆累计到场30000米占总体100%；
	4、汇流箱累计到货30台，到货100%；
	5、接地扁铁累计到货3500米，占总体100%。
	6、累计到货137台，到货100%；
	7、桥架今日到货（1000），累计到货4、58兆瓦，占总体100%
	8、交流电缆YJV-3X25+2X16今日到场1735米、累计到货到货4000米、YJV-3X185+2X95今日到场715米，累计到货1750米、YJV-3X240+2X120今日到场679米，累计到货1640米，485线缆到货8500米、光纤650米。
	9、并网柜累计到货4台，占总体100%、计量柜累计到货4台，占总体100%。

