

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报		
系统工程	分项工程	工程进展	完成量		监理工作情况	降雨未施工！
电气工程	支架安装	工程总量	4.58MW			
		今日完工量				
		完成情况	4.58MW			
	组件安装	工程总量	4.58MW			
		今日完工量				
		完成情况	4.58MW			
	光伏线施工	工程总量	30000米			
		今日完工量				
		完成情况	30000米			
	桥架施工	工程总量	2350米			
		今日完工量				
		完成情况	2350米			
	接地施工	工程总量	4000米			
		今日完工量				
		完成情况	4000米			
	逆变器安装	工程总量	137台			
		今日完工量				
		完成情况	137台			
	汇流箱安装	工程总量	30台			
		今日完工量				
		完成情况	30台			
	交流电缆施工	工程总量	7390米			
		今日完工量				
		完成情况	7390米			
并网柜安装	工作总量	4台				
	今日完工量					
	完成情况	100%				
计量柜安装	工作总量	4台				
	今日完工量					
	完成情况					
并网调试	工程总量	100%				
	完成情况					
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：邓伟		日期：2017-10-09 天气：阵雨

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

材料到场情况	1、累计到货4.58MW，占总体100%；
	2、累计到货4.58MW,占总体100%；
	3、4平方线缆累计到场30000米占总体100%；
	4、汇流箱累计到货30台，到货100%；
	5、接地扁铁累计到货3500米，占总体100%。
	6、累计到货137台，到货100%；
	7、桥架今日到货（1000），累计到货4、58兆瓦，占总体100%
	8、交流电缆YJV-3X25+2X16今日到场1735米、累计到货到货4000米、YJV-3X185+2X95今日到场715米，累计到货1750米、YJV-3X240+2X120今日到场679米，累计到货1640米，485线缆到货8500米、光纤650米。
	9、并网柜累计到货4台，占总体100%、计量柜累计到货4台，占总体100%。

