

兴泰晟旭辉塑料屋顶2.70MW分布式光伏项目监理工作日报表

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

项目进展				监理工作汇报			
系统工程	分项工程	工程进展	完成量				
电气工程	支架安装	工程总量	2.70MW	监理工作情况 现场监理方对施工人员安全防护措施检查，要求施工方严格规范施工人员安全作业。			
		今日完工量					
		完成情况					
	组件安装	工程总量	2.70MW				
		今日完工量					
		完成情况					
	光伏线施工	工程总量	22000m				
		今日完工量					
		完成情况					
	桥架施工	工程总量	2000m				
		今日完工量					
		完成情况					
	接地施工	工程总量	4500m			施工情况 光伏施工：光伏暂未进行施工作业； 钢结构施工：施工人员6名，进行斜撑焊接加固作业。安全防护措施到位。	
		今日完工量					
		完成情况					
	逆变器安装	工程总量	68台				
		今日完工量					
		完成情况					
汇流箱安装	工程总量	16台					
	今日完工量						
	完成情况						
交流电缆施工	工程总量	5800m					
	今日完工量						
	完成情况						
并网柜安装	工作总量	100%	明日工作计划 钢结构加固施工人员进行斜撑加固作业。 对施工人员高空作业安全防护措施和施工质量严格把手，务必规范施工确保安全生产。				
	今日完工量						
	完成情况						
并网调试	工程总量	100%					
	完成情况						
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司					编辑人：刘瑞杰 日期：2017-07-29 天气：阴		

材料	1、组件今日到货0，累计到货0.41MW，占总体19%；
	2、支架今日到货0，累计到场2.2MW，占总体100%；
	3、光伏线今日到货0，累计到货7500米，占总体34.1%；
	4、桥架今日到货0，累计到货0米，占总体0%

到场情况

5、接地扁铁今日到货0，累计到货0米，占总体0%
6、逆变器今日到货0，累计到货0台，占总体0%
7、汇流箱今日到货0，累计到货0台，占总体0%
8、交流电缆今日到货0，累计到货0米，占总体0%
9、并网柜今日到货0，累计到货0台，占总体0%

