

兴泰晟旭辉塑料屋顶2.70MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				监理工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	现场监理方对施工人员安全防护措施检查，要求施工方严格规范施工人员安全作业。对新进场的屋面防腐刷漆施工人员进行安全交底。
电气工程	支架安装	工程总量	2.70MW		
		今日完工量			
		完成情况			
	组件安装	工程总量	2.70MW		
		今日完工量			
		完成情况			
	光伏线施工	工程总量	22000m		
		今日完工量			
		完成情况			
	桥架施工	工程总量	2000m		
		今日完工量			
		完成情况			
	接地施工	工程总量	4500m		
		今日完工量			
		完成情况			
	逆变器安装	工程总量	68台		
		今日完工量			
		完成情况			
汇流箱安装	工程总量	16台			
	今日完工量				
	完成情况				
交流电缆施工	工程总量	5800m			
	今日完工量				
	完成情况				
并网柜安装	工作总量	100%			
	今日完工量				
	完成情况				
并网调试	工程总量	100%			
	完成情况				
				明日工作计划	钢结构加固施工人员进行斜撑加固作业。对施工人员高空作业安全防护措施和施工质量严格把手，务必规范施工确保安全生产。
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：刘瑞杰 日期：2017-08-16 天气：阴	

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

材料到	1、组件今日到货0，累计到货0.41MW，占总体19%；
	2、支架今日到货0，累计到场2.2MW，占总体100%；
	3、夹具今日到货0，累计到场2.2MW，占总体100%
	4、四平方线今日到货0,累计到货7500米，占总体51.7%；

现场情况

5、桥架今日到货0，累计到货0米，占总体0%
6、接地扁铁今日到货0，累计到货0米，占总体0%
7、逆变器今日到货0，累计到货0台，占总体0%
8、汇流箱今日到货0，累计到货0台，占总体0%
9、交流电缆今日到货0，累计YJV-3*240+2到货570米，YJV-3*185+2到货1920米，YJV-3*25+2到货1385米占总体55%
10、并网柜今日到货0，累计到货0台，占总体0%

