

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				监理工作汇报					
系统工程	分项工程	工程进展	完成量						
电气工程	支架安装	工程总量	2.7MW	监理工作情况	1、现场监理方对施工人员安全防护措施检查，要求施工方严格规范施工人员安全作业。 2、对施工人员进行桥架安装进行检查 3、要求施工方对土方基础开挖做好安全防护措施，已到位。				
		今日完工量							
		完成情况	0.86MW						
	组件安装	工程总量	2.7MW			施工情况	光伏施工： 1、光伏施工人员9名， 2、1、2#厂房屋顶桥架安装完成150m 2、2#箱变基础开挖完成。 3、逆变器支架安装完成7架		
		今日完工量							
		完成情况	0.7MW						
	光伏线施工	工程总量	22000m					明日工作计划	1、2#厂房桥架安装。 2、逆变器支架安装。 3、明日3#基础开挖。 4、明日2#基础因厂家原因无法继续施工。 5、对施工人员进行安全作业安全防护措施和安
		今日完工量							
		完成情况							
	桥架施工	工程总量	2000m						
		今日完工量	150m						
		完成情况	150m						
	接地施工	工程总量	4500m						
		今日完工量							
		完成情况							
	逆变器安装	工程总量	68台						
		今日完工量							
		完成情况							
	汇流箱安装	工程总量	16台						
		今日完工量							
		完成情况							
	交流电缆施工	工程总量	5800m						
		今日完工量							
		完成情况							
	并网柜安装	工作总量	100%						
		今日完工量							
		完成情况							
	并网调试	工程总量	100%						
		完成情况							
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司			编辑人：刘瑞杰						

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

材料	1、组件今日到货0，累计到货0.76MW，占总体35%；
	2、支架今日到货0，累计到场2.2MW，占总体100%；
	3、夹具今日到货0，累计到场2.2MW，占总体100%

到场情况

4、四平方线今日到货0,累计到货7500米,占总体51.7%;
5、桥架今日到货0m,累计到货500米,占总体30%
6、接地扁铁今日到货0,累计到货0米,占总体0%
7、逆变器今日到货0,累计到货0台,占总体0%
8、汇流箱今日到货0,累计到货0台,占总体0%
9、交流电缆今日到货0,累计YJV-3*240+2到货570米,YJV-3*185+2到货1920米,YJV-3*25+2到货1385米。共3875米占总体84%
10、并网柜今日到货0,累计到货6台,占总体100%

