

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				监理工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	1、现场监理方对施工人员安全防护措施检查，要求施工方严格规范施工人员安全作业。 2、对施工人员进行接地扁铁焊接作业进行检查，要求焊渣必须敲除干净并刷防腐漆 3、对施工人员逆变器接线进行检查。 4、施工人员高空、临边作业以及相关特种作业，要求施工管理人员施工前务必进行安全技术交底且安排专职安全管理人员进行现场监督、管理。
电气工程	支架安装	工程总量	2.7MW		
		今日完工量			
		完成情况	0.86MW		
	组件安装	工程总量	2.7MW		
		今日完工量			
		完成情况	0.7MW		
	光伏线施工	工程总量	22000m		
		今日完工量			
		完成情况	3000m		
	桥架施工	工程总量	2000m		
		今日完工量			
		完成情况	500m		
	接地施工	工程总量	4500m		
		今日完工量	300m		
		完成情况	600m		
	逆变器安装	工程总量	68台		
		今日完工量			
		完成情况	26台		
汇流箱安装	工程总量	16台			
	今日完工量				
	完成情况	4台			
交流电缆施工	工程总量	5800m			
	今日完工量				
	完成情况	700m			
并网柜安装	工作总量	100%			
	今日完工量				
	完成情况				
并网调试	工程总量	100%			
	完成情况				
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				明日工作计划	1、进行2#厂房逆变器至汇流箱线缆接线作业。 2、进行2#厂房接地扁铁焊接作业。 3、4#厂房夹具铝梁放线、安装。
编辑人：刘瑞杰				日期：2017-09-28 天气：晴	

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

材料	1、组件今日到货0，累计到货0.76MW，占总体35%；
	2、支架今日到货0，累计到场2.2MW，占总体100%；
	3、夹具今日到货0，累计到场2.2MW，占总体100%

到场情况

4、四平方线今日到货0,累计到货7500米,占总体51.7%;
5、桥架今日到货0m,累计到货500米,占总体30%
6、接地扁铁今日到货3300,累计到货3300米,占总体90%
7、逆变器今日到货58台,累计到货68台,占总体100%
8、汇流箱今日到货16,累计到货16台,占总体100%
9、交流电缆今日到货300米,累计YJV-3*240+2到货680米,YJV-3*185+2到货2110米,YJV-3*25+2到货1385米。共4175米占总体90%
10、并网柜今日到货0,累计到货6台,占总体100%

