

[illegible]

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

材料	1、组件今日到货OMW，累计到货1.76MW，占总体85%；
	2、支架今日到货OMW，累计到场2.2MW，占总体100%；
	3、夹具今日到货OMW，累计到场2.2MW，占总体100%

到场情况

4、四平方线今日到货0米，累计到货7500米，占总体51.7%；
5、桥架今日到货0米，累计到货500米，占总体30%
6、接地扁铁今日到货0米，累计到货3300米，占总体90%
7、逆变器今日到货0台，累计到货68台，占总体100%
8、汇流箱今日到货0台，累计到货16台，占总体100%
9、交流电缆今日到货0米，累计YJV-3*240+2到货680米，YJV-3*185+2到货2110米，YJV-3*25+2到货1385米。共4175米占总体90%
10、并网柜今日到货0台，累计到货6台，占总体100%

