

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				监理工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	1、要求施工人员施工作业期间安全、文明施工。 2、施工人员高空及相关特种作业必须设专职安全员进行现场监督管理。 3、要求施工人员对屋面施工完成所遗留的垃圾及时清理干净。 4、逆变器进线端接线不平整，已要求施工方进行整改。 5、接地扁铁焊接安装要求三面满焊。
电气工程	支架安装	工程总量	2.7MW		
		今日完工量			
		完成情况	2.2MW		
	组件安装	工程总量	2.7MW		
		今日完工量			
		完成情况	2.12MW		
	光伏线施工	工程总量	22000m		
		今日完工量			
		完成情况	4500m		
	桥架施工	工程总量	2000m		
		今日完工量			
		完成情况	1600m		
	接地施工	工程总量	4500m		
		今日完工量	300m		
		完成情况	1500m		
	逆变器安装	工程总量	68台		
		今日完工量			
		完成情况	68台		
汇流箱安装	工程总量	16台			
	今日完工量				
	完成情况	16台			
交流电缆施工	工程总量	5800m			
	今日完工量				
	完成情况	3800m			
并网柜安装	工作总量	6台			
	今日完工量				
	完成情况	6台			
并网调试	工程总量	100%			
	完成情况				
				施工情况	1、施工人员15名 2、D区厂房屋面接地扁铁焊接安装 2、D区厂房逆变器、汇流箱接线。
				明日工作计划	1、D区厂房屋面逆变器接线 2、D区厂房屋面接地扁铁焊接安装
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：刘瑞杰 日期：2017-10-29 天气:晴	

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

材料	1、组件今日到货0MW，累计到货2.086MW，占总体95%；
	2、支架今日到货0MW，累计到场2.2MW，占总体100%；
	3、夹具今日到货0MW，累计到场2.2MW，占总体100%

到场情况

4、四平方线今日到货0米，累计到货15000米，占总体100%；
5、桥架今日到货0米，累计到货2200米，占总体100%
6、接地扁铁今日到货0米，累计到货3300米，占总体90%
7、逆变器今日到货0台，累计到货68台，占总体100%
8、汇流箱今日到货0台，累计到货16台，占总体100%
9、交流电缆今日到货0米，累计YJV-3*240+2到货890米，YJV-3*185+2到货3000米，YJV-3*25+2到货2535米。通讯线2*1.5到货14000米。占总体100%
10、并网柜今日到货0台，累计到货6台，占总体100%

