

### 兴泰晟旭辉塑料屋顶2.7MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				监理工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量		
电气工程	支架安装	工程总量	2.7MW	X	<b>监理工作情况</b> 1、今日主要协助供电局对旭辉项目5个并网节点挂表。 2、至今日为止全部光伏工程结束。
		今日完工量			
		完成情况	2.2MW		
	组件安装	工程总量	2.7MW		
		今日完工量			
		完成情况	2.12MW		
	光伏线施工	工程总量	22000m		
		今日完工量			
		完成情况	22000m		
	桥架施工	工程总量	2000m		
		今日完工量			
		完成情况	2000m		
	接地施工	工程总量	2100m		<b>施工情况</b> 1、计量挂表完成。
		今日完工量			
		完成情况	2100m		
	逆变器安装	工程总量	68台		
		今日完工量			
		完成情况	68台		
汇流箱安装	工程总量	16台			
	今日完工量				
	完成情况	16台			
交流电缆施工	工程总量	6450m			
	今日完工量				
	完成情况	6450m			
并网柜安装	工作总量	6台	<b>明日工作计划</b> 1、要求施工单位尽快提供竣工资料。		
	今日完工量				
	完成情况	6台			
并网调试	工程总量	100%			
	完成情况				
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：刘瑞杰      日期：2017-11-23 天气：晴	

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

材 料	1、组件今日到货OMW，累计到货2.2MW，占总体100%；
	2、支架今日到货OMW，累计到场2.2MW，占总体100%；
	3、夹具今日到货OMW，累计到场2.2MW，占总体100%

到场情况

4、四平方线今日到货0米，累计到货15000米，占总体100%；
5、桥架今日到货0米，累计到货2200米，占总体100%
6、接地扁铁今日到货0米，累计到货3300米，占总体100%
7、逆变器今日到货0台，累计到货68台，占总体100%
8、汇流箱今日到货0台，累计到货16台，占总体100%
9、交流电缆今日到货0米，累计YJV-3*240+2到货890米，YJV-3*185+2到货3000米，YJV-3*25+2到货2535米。通讯线2*1.5到货14000米。占总体100%
10、并网柜今日到货0台，累计到货6台，占总体100%

