

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				监理工作汇报			
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	电气 工程	监理工作情况		
	支架安装	工程总量	2.7MW		1、要求施工人员施工作业期间安全、文明施工。 2、施工人员高空及相关特种作业必须设专职安全员进行现场监督管理。 3、要求施工人员对屋面施工完成所遗留的垃圾及时清理干净。 4、并网点接线要求施工前验电，确认无电才能工作，要求专职电工人员进行作业。		
		今日完工量					
		完成情况	2.2MW				
	组件安装	工程总量	2.7MW				
		今日完工量					
		完成情况	2.12MW				
	光伏线施工	工程总量	22000m				
		今日完工量					
		完成情况	5000m				
	桥架施工	工程总量	2000m				
		今日完工量					
		完成情况	1600m				
	接地施工	工程总量	4500m			施工情况	1、施工人员10名 2、逆变器25线缆完成90% 3、完成3号箱站并网点已经完成，电压正常。 。厂房木托已清理三分之一
		今日完工量					
		完成情况	2100m				
	逆变器安装	工程总量	68台				
		今日完工量					
		完成情况	68台				
	汇流箱安装	工程总量	16台				
今日完工量							
完成情况		16台					
交流电缆施工	工程总量	5800m					
	今日完工量						
	完成情况	3800m					
并网柜安装	工作总量	6台	明日工作计划	1、1#并网点母排搭接 2、焊接C区屋面接地扁铁			
	今日完工量						
	完成情况	6台					
并网调试	工程总量	100%					
	完成情况						
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：刘瑞杰	日期：2017-11-3 天气:晴		

建设单位	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	十一科技股份有限公司

材料	1、组件今日到货0MW，累计到货2.2MW，占总体100%；
	2、支架今日到货0MW，累计到场2.2MW，占总体100%；
	3、夹具今日到货0MW，累计到场2.2MW，占总体100%

到场情况

4、四平方线今日到货0米，累计到货15000米，占总体100%；
5、桥架今日到货0米，累计到货2200米，占总体100%
6、接地扁铁今日到货0米，累计到货3300米，占总体100%
7、逆变器今日到货0台，累计到货68台，占总体100%
8、汇流箱今日到货0台，累计到货16台，占总体100%
9、交流电缆今日到货0米，累计YJV-3*240+2到货890米，YJV-3*185+2到货3000米，YJV-3*25+2到货2535米。通讯线2*1.5到货14000米。占总体100%
10、并网柜今日到货0台，累计到货6台，占总体100%

