

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	监理方现场巡查高空作业安全防护措施不到位，已责令施工人员做好安全防护措施，并下发罚款单进行警告。
施工情况	钢结构加固施工人员共计 3 人，脚手架搭建人员 5 人。进行斜撑焊接安装作业。
明日计划	对施工人员高空作业安全防护措施和施工质量严格把关，务必规范施工确保安全生产。 光伏施工人员预搭钢梯。
备注	
编辑人员：刘瑞杰 时间：2017.7.12	