

| 兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目监理工作汇报                           |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况                                                   | 现场监理方对施工人员安全防护措施检查。钢结构加固施工现场环境较差，已现场要求施工方严格要求施工人员规范意识。       |
| 施工情况                                                     | 因白天厂房温度过高，钢结构加固施工方与厂家协调至夜间施工。<br>光伏施工人员共计 3 人，进行搭建钢梯作业。      |
| 明日计划                                                     | 对钢结构加固施工人员高空作业安全防护措施和施工质量严格把手，务必规范施工确保安全生产。<br>光伏施工人员进行钢梯搭建。 |
| 备注                                                       |                                                              |
| <div> <div>编辑人员：刘瑞杰</div> <div>时间：2017.7.16</div> </div> |                                                              |