

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	现场监理方对施工人员安全防护措施检查，要求施工方严格规范施工人员安全作业。
施工情况	光伏施工人员两 2 名，进行导轨切割作业， 钢结构加固施工人员 5 名，进行斜撑焊接加固作业。 安全防护措施到位。
明日计划	钢结构加固施工人员进行斜撑加固作业。 光伏施工人员进行导轨切割作业。 对施工人员高空作业安全防护措施和施工质量严格把手，务必规范施工确保安全生产。
备注	
编辑人员：刘瑞杰 时间：2017.7.23	