

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	施工方现场施工安全防护措施到位，系杆焊接防火措施到位。对施工安全和施工质量严查。 对光伏钢梯基础浇筑监督管理。
施工情况	钢结构加固施工人员共计 3 人，进行系杆焊接安装作业。高空作业安全防护措施到位，防火措施到位。系杆焊接工艺不合格，监理方已要求施工方进行整改。 光伏钢梯基础施工人员对钢筋重做。
明日计划	进行系杆焊接安装作业，对施工人员高空作业安全防护措施和施工质量严格把手，务必规范施工确保安全生产。 进行光伏钢梯基础浇筑作业，现场监理方严格监督管理。
备注	
编辑人员：刘瑞杰 时间：2017.7.9	