兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表									
项目进展				监理工作汇报					
系统 工程	分项工程	工程进展	完成量						
电气工程	支架安装	工程总量	3.01MW	监理工作情况					
		完成情况	3.01MW		1、施工现场巡视。				
	组件安装	工程总量	3.01MW						
		完成情况	3.01MW						
	光伏线施工	工程总量	13500米						
		完成情况	12000米						
	桥架施工	工程总量	1820米						
		完成情况	1820米						
	接地施工	工程总量	2600米	施工情况					
		完成情况	2600米		1、施工人员:1人 2、在对新材料厂房和联合厂房进行防逆流接线。				
	逆变器安装	工程总量	86台						
		完成情况	86台						
	汇流箱安装	工程总量	21台						
		完成情况	21台		TO BANKING MARKET MENDER OF THE STATE OF THE				
	交流电缆施工	工程总量	5000米						
		完成情况	5000米						
	并网柜安装	工作总量	7台						
		完成情况	7台	明日工作计划					
	并网调试	工程总量	100%		1、严格检查施工质量,安全文明施工;				
		完成情况	100%						
编制单位:常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人: 陈鹏 日期: 2017-10-2					
	建设单位	天津兴泰宝新能源科技发展有限公司							
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司							
总包单位		中设无锡机械设备工程有限公司							
	施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司							