

兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表					
项目进展				监理工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	下雨未进行施工
电气 工程	支架安装	工程总量	3.01MW		
		完成情况	3.01MW		
	组件安装	工程总量	3.01MW		
		完成情况	3.01MW		
	光伏线施工	工程总量	13500米		
		完成情况	12000米		
	桥架施工	工程总量	1820米		
		完成情况	1820米		
	接地施工	工程总量	2600米		
		完成情况	2600米		
	逆变器安装	工程总量	86台		
		完成情况	86台		
	汇流箱安装	工程总量	21台		
		完成情况	21台		
	交流电缆施工	工程总量	5000米		
		完成情况	5000米		
	并网柜安装	工作总量	7台		
		完成情况	7台		
	并网调试	工程总量	100%		
		完成情况	100%		
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：陈鹏	

