

兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				监理工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	监理方对现场施工人员安全防护措施及施工过程中安全进行检查，对施工质量进行检查。 。
电气工程	支架安装	工程总量	3.01MW		
		完成情况	85KW		
	组件安装	工程总量	10750块		
		完成情况	40KW		
	光伏线施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	桥架施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	接地施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	逆变器安装	工程总量	86台		
		完成情况			
汇流箱安装	工程总量	21台			
	完成情况				
交流电缆施工	工程总量	100%			
	完成情况				
并网柜安装	工作总量	100%			
	完成情况				
并网调试	工程总量	100%			
	完成情况				
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：陈鹏	日期：2017-07-20
建设单位		天津兴泰宝新能源科技发展有限公司			
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位		中设无锡机械设备工程有限公司			
施工单位		十一科技股份有限公司			
				施工情况	6名工人在联合车间安装组件及组件接地。安装完成144块。
				明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；

