

兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表					
项目进展				监理工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	1、检查施工过程中的质量、安全，做到安全文明施工。2、对夹具螺丝及支架螺丝紧固度检查。
电气工程	支架安装	工程总量	3.01MW		
		完成情况	1.2MW		
	组件安装	工程总量	10750块		
		完成情况	44KW		
	光伏线施工	工程总量	12000米		
		完成情况			
	桥架施工	工程总量	1700米		
		完成情况			
	接地施工	工程总量	3600米		
		完成情况			
	逆变器安装	工程总量	86台		
		完成情况			
	汇流箱安装	工程总量	21台		
		完成情况			
	交流电缆施工	工程总量	5000米		
		完成情况			
	并网柜安装	工作总量	台		
		完成情况			
并网调试	工程总量	100%	明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；	
	完成情况				
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：陈鹏	日期：2017-07-29
建设单位		天津兴泰宝新能源科技发展有限公司			
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司			
施工单位		十一科技股份有限公司			

