

兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				监理工作汇报			
系统 工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	检查组件的安装情况，检查了逆变器支架的制作。		
		工程总量	3.01MW				
支架安装	完成情况	1.85MW					
	工程总量	3.01MW					
组件安装	完成情况	1.89MW					
	工程总量	12000米					
光伏线施工	完成情况						
	工程总量	1820米					
桥架施工	完成情况	1000米					
	工程总量	3600米					
电气 工程	接地施工	完成情况				施工情况	1.4名工人制作逆变器支架。2.6名工人在安装组件，6名工人在安装夹具和散布支架。 备注：扁铁已采购，明日到场。穿线管已确认采用钢裹塑的。
		工程总量	86台				
	逆变器安装	完成情况					
		工程总量	21台				
	汇流箱安装	完成情况					
		工程总量	5000米				
	交流电缆施工	完成情况					
		工作总量	6台				
	并网柜安装	完成情况					
		工程总量	100%				
	并网调试	完成情况		明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；		
		工程总量	100%				
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：陈鹏 日期：2017-08-19			
建设单位		天津兴泰宝新能源科技发展有限公司					
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司					
总包单位		中设无锡机械设备工程有限公司					
施工单位		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司					

