

## 兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				监理工作汇报	
系统 工程	分项工程	工程进展	完成量	<div style="background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px;">                     监理工作情况                 </div>	检查电缆敷设和插头安装。
电 气 工 程	支架安装	工程总量	3.01MW		
		完成情况	2.27MW		
	组件安装	工程总量	3.01MW		
		完成情况	2.27MW		
	光伏线施工	工程总量	12000米		
		完成情况	2300米		
	桥架施工	工程总量	1820米		
		完成情况	1100米		
	接地施工	工程总量	3600米		
		完成情况			
	逆变器安装	工程总量	86台		
		完成情况	45台		
	汇流箱安装	工程总量	21台		
		完成情况	12台		
	交流电缆施工	工程总量	5000米		
		完成情况			
	并网柜安装	工作总量	6台		
		完成情况			
并网调试	工程总量	100%			
	完成情况				
				<div style="background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px;">                     施工情况                 </div>	施工人员：14人，早上在敷设光伏线缆，下午开始敷设3*25+2电缆，已分散950米（还未接线）。
				<div style="background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px;">                     明日工作计划                 </div>	
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：陈鹏	
				日期：2017-08-26	
建设单位		天津兴泰宝新能源科技发展有限公司			
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位		中设无锡机械设备工程有限公司			
施工单位		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			

