

兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展			监理工作汇报	
系统 工程	分项工程	工程进展	完成量	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px;"> 监理工作情况 </div> <div style="width: 65%;"> 检查施工过程中的质量、安全，做到安全文明施工。 </div> </div>
		工程总量	3.01MW	
	支架安装	完成情况	1.65MW	
		工程总量	10750块	
	组件安装	完成情况	1.41MW	
		工程总量	12000米	
	光伏线施工	完成情况		
		工程总量	1700米	
	桥架施工	完成情况		
		工程总量	3600米	
	接地施工	完成情况		
		工程总量	86台	
	逆变器安装	完成情况		
		工程总量	21台	
汇流箱安装	完成情况			
	工程总量	5000米		
交流电缆施工	完成情况			
	工程总量	台		
并网柜安装	完成情况			
	工程总量	100%		
并网调试	完成情况			
	工程总量			
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司			编辑人：陈鹏	日期：2017-08-08
建设单位		天津兴泰宝新能源科技发展有限公司		
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司		
总包单位		中设无锡机械设备工程有限公司		
施工单位		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		

