

兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表

| 项目进展                |        |                          |        | 监理工作汇报             |                                                                                                                       |
|---------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 系统工程                | 分项工程   | 工程进展                     | 完成量    | 监理工作情况             | 1、光伏线安装MC4插头时要用专用扳手拧紧。<br>2、汇流箱出线接线时铜鼻子要压紧。<br>3、3*240电缆敷设时要注意破皮现象，高空焊接桥架支架时施工人员要注意高空安全，安全带和安全帽不可不穿戴。<br>4、现场做到工完场地清。 |
| 电气工程                | 支架安装   | 工程总量                     | 3.01MW |                    |                                                                                                                       |
|                     |        | 完成情况                     | 2.89MW |                    |                                                                                                                       |
|                     | 组件安装   | 工程总量                     | 3.01MW |                    |                                                                                                                       |
|                     |        | 完成情况                     | 2.64MW |                    |                                                                                                                       |
|                     | 光伏线施工  | 工程总量                     | 12000米 |                    |                                                                                                                       |
|                     |        | 完成情况                     | 11700米 |                    |                                                                                                                       |
|                     | 桥架施工   | 工程总量                     | 1820米  |                    |                                                                                                                       |
|                     |        | 完成情况                     | 1820米  |                    |                                                                                                                       |
|                     | 接地施工   | 工程总量                     | 3600米  |                    |                                                                                                                       |
|                     |        | 完成情况                     | 1330米  |                    |                                                                                                                       |
|                     | 逆变器安装  | 工程总量                     | 86台    |                    |                                                                                                                       |
|                     |        | 完成情况                     | 86台    |                    |                                                                                                                       |
|                     | 汇流箱安装  | 工程总量                     | 21台    |                    |                                                                                                                       |
|                     |        | 完成情况                     | 21台    |                    |                                                                                                                       |
|                     | 交流电缆施工 | 工程总量                     | 5000米  |                    |                                                                                                                       |
|                     |        | 完成情况                     | 2573米  |                    |                                                                                                                       |
|                     | 并网柜安装  | 工作总量                     | 7台     |                    |                                                                                                                       |
|                     |        | 完成情况                     | 4台     |                    |                                                                                                                       |
| 并网调试                | 工程总量   | 100%                     | 明日工作计划 | 1、严格检查施工质量，安全文明施工； |                                                                                                                       |
|                     | 完成情况   |                          |        |                    |                                                                                                                       |
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |        |                          |        | 编辑人：陈鹏             | 日期：2017-09-11                                                                                                         |
| 建设单位                |        | 天津兴泰宝新能源科技发展有限公司         |        |                    |                                                                                                                       |
| 监理单位                |        | 常州正衡电力工程监理有限公司           |        |                    |                                                                                                                       |
| 总包单位                |        | 中设无锡机械设备工程有限公司           |        |                    |                                                                                                                       |
| 施工单位                |        | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |        |                    |                                                                                                                       |

