

兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展			监理工作汇报		
系统 工程	分项工程	工程进展	完成量	<div style="background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 监理工作情况 </div> 对汇流箱接线，接地扁铁焊接、配电柜接线进行检查。	
电 气 工 程	支架安装	工程总量	3.01MW		
		完成情况	2.39MW		
	组件安装	工程总量	3.01MW		
		完成情况	2.27MW		
	光伏线施工	工程总量	12000米		
		完成情况	10600米		
	桥架施工	工程总量	1820米		
		完成情况	1270米		
	接地施工	工程总量	3600米		<div style="background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 施工情况 </div> 施工人员：12人，1、汇流箱进线接线，接地扁铁焊接，配电柜接线，3*185电缆敷设。 2、支架到货710KW, 夹具到货110KW。
		完成情况	900米		
	逆变器安装	工程总量	86台		
		完成情况	77台		
汇流箱安装	工程总量	21台			
	完成情况	12台			
交流电缆施工	工程总量	5000米			
	完成情况	2120米			
并网柜安装	工作总量	7台			
	完成情况	4台			
并网调试	工程总量	100%	<div style="background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 明日工作计划 </div> 1、严格检查施工质量，安全文明施工；		
	完成情况				
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司			编辑人：陈鹏	日期：2017-09-03	
建设单位	天津兴泰宝新能源科技发展有限公司				
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司				
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司				
施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司				

