

兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表					
项目进展				监理工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量	监理工作情况	1、接地焊接要求焊渣清除且焊渣集中收集好、防腐防锈漆刷好。 2、组串开路电压测试要仔细，若有较大误差要及时反映，测试完成后接入逆变器中要插紧防止掉落。 3、逆变器接线时铜鼻子要压紧，热缩套管与分股电缆一样长。 4、组件安装时不得在用脚踩踏和直接敲击组件表面。 5、现场做到工完场地清。
电气工程	支架安装	工程总量	3.01MW		
		完成情况	2.39MW		
	组件安装	工程总量	3.01MW		
		完成情况	2.39MW		
	光伏线施工	工程总量	12000米		
		完成情况	10600米		
	桥架施工	工程总量	1820米		
		完成情况	1270米		
	接地施工	工程总量	3600米		
		完成情况	1180米		
	逆变器安装	工程总量	86台		
		完成情况	77台		
	汇流箱安装	工程总量	21台		
		完成情况	12台		
	交流电缆施工	工程总量	5000米		
		完成情况	2460米		
并网柜安装	工作总量	7台			
	完成情况	4台			
并网调试	工程总量	100%			
	完成情况				
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：陈鹏	日期：2017-09-05
建设单位		天津兴泰宝新能源科技发展有限公司			
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位		中设无锡机械设备工程有限公司			
施工单位		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			

