

监 理 日 志

第 1 页 共 1 页

2017 年 03 月 24 日 星期：五	天气：白天：阴转小雨 夜间：小雨	气温：最高 14 ℃ 最低 6 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 一、1 号厂房施工人数 8 人。 1 号厂房屋面安装龙骨及夹具，已安装 90%；现场施工情况良好，无异常情况出现。 二、2 号厂房施工人数 9 人。 2 号厂房屋面正在排放龙骨及夹具，已完成 15%；现场施工情况良好，无异常情况出现。 三、4 号厂房施工人数 14 人。 4 号厂房屋面安装龙骨及夹具，已安装 65%；现场施工情况良好，无异常情况出现。 四、6 号厂房施工人数 15 人。 6 号厂房屋面安装龙骨及夹具，已安装 70%；现场施工情况良好，无异常情况出现。 五、8 号厂房施工人数 11 人。 8 号厂房屋面安装龙骨及夹具，已安装 90%；现场施工情况良好，无异常情况出现。 六、晶科电力华创机器人 20 兆瓦分布式光伏发电项目召开第二次工地例会，会议内容见会议纪要。 七、带甲方人员到现场查看存在问题的区域，和甲方沟通如何通解决问题。		