

同科电力华创机器人2017年3月20日
No. 北京分布式光伏发电
Date:

日 2017. 3. 20 阴 2-13度 风2级

1. 材料(扁铁)进场抽样检测, 总数900根
抽取10根,

① 宽度(mm) 厚度(mm)

① 40mm 3.5

② 40 4

③ 39 3.7

④ 40 4

⑤ 39 4.0

⑥ 40 3.9

⑦ 39.2 4

⑧ 40 4

⑨ 39 4

⑩ 39.8 4

平均: 39.6 3.91

No.

Date:

1# 14人 安装龙骨及夹具, 运输找地

扁铁,

4# 14人 安装龙骨及夹具; 发现龙骨过道

小于800mm, 只有600mm, 已协调解决

6# 5人 安装龙骨及夹具,

8# 13人 安装龙骨及夹具

发现问题:

①现场存在垃圾, 已通知施工人员进行处理

②现场安全标志牌语, 已安排施工人员进行完善