

监 理 日 记 (电 气)

日期: 2017 年 05 月 25 日

星期: 10

工程名称: 通威太阳能农业示范园20MW渔光一体项目

 天气: 晴
 气温: 18℃~26℃

监 理 工 作 情 况	早晨: 施工现场检查 1. 升压站综合楼低压照明插座回路安装检查 2. 升压站综合楼等电位箱预埋安装检查 3. 升压站预制舱电气设备基础预埋件安装检查 4. 升压站避雷针基础 下午: 施工现场检查 1. 升压站电气设备基础验收检查 (产制舱) 2. 光伏组件箱变安装检查 (已完成) 以上检查均符合设计规范要求	
施 工 情 况	承包单位 四川 江 安 能 源	施工内容及进度 1. 升压站低压照明系统安装检查 (综合楼部分) 自检。 2. 预制舱设备基础预埋件准备及调整 (已整改完成)
其 它 事 项	箱变及升压站槽钢基础预埋件准备 已全部整改完成 槽钢基础 (通过加垫铁找平后 完成) 槽钢安装 预埋件安装 预埋件安装	
本日现场监理人员	王 伟 王 伟 王 伟	
记录人:	王 伟	总监 (总监代表):