

监 理 日 记 (土 建)

日期: 2017年 03月 12日

天气: 中雨

星期: 日

气温: 3℃-12℃

工程名称: 天门湖生态农庄20MW渔光一体项目

监 理 工 作 情 况	早晨. 施2现场巡检 1. 现场 #1 #20 渔塘抽水. (同时抽水泵) 2. 临时用电开关箱接线安装(按行多要求) 3. 现场试桩检查(按行多要求, 需按图相应试桩报告) 下午. 施2现场巡检 1. 现场 #1 #20 渔塘抽水. 降雨量较大, 施工进度比较缓慢, 需增加抽水设备及渔塘	
施 工 情 况	承包单位 四川江安能通	施工内容及进度 1. #1 #20 渔塘抽水. 2. #1 渔塘试桩. 3. 材料进场倒运.
其 它 事 项	1. 开工资料 (要求总包申报开工资料) 2. 地勘试桩 (要求总包提供地勘试桩报告) 3. 材料进场 (要求总包提供材料进场合格证及质量证明文件)	
本日现场监理人员: 孙新伟		
记录人: 孙新伟		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

