

监 理 日 记(土建)

日期: 2017年03月21日

天气: 小到中雨

气温: 8~16℃

星期: 二
工程名称: 通威太阳能生态农业示范区20MW渔光一体项目

监
理
工
作
情
况

设计方就桩长问题给出了回复。经业主通过电邮转发给总包方。

设计回复: 取消电子版图纸说明第6条, 实际桩长以试桩报告为准。因此要求总包方尽快落实桩检事宜。

施
工
情
况

承包单位

四川汇安能通

施工内容及进度

桩基施工仍处于停工状态。

其
它
事
项

1. PDF电子版图纸审阅

2. 开工资料报审检查 (因总包无章)

施工组织设计内容已审批

本日现场监理人员

周伟

孙永强

记录人:

周伟

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

