

监 理 日 记(土 建)

日期: 2017年12月13日

星期: —

工程名称: 通威太阳能农业示范园20MW渔光互补项目

天气: 中雨
气温: 2℃-12℃

监 理 工 作 情 况

早晨 现场巡视

1. #1 #21池塘排水检查 (排水量能满足施工要求)

2. 管桩进场检查 (180根, 质量符合规范要求, 桩长符合设计要求, 长9米)

下午, 现场巡视

1. 池塘试桩 (打桩深度 5.6米, 桩身设计淤泥层较厚, 已调用 2-6米, 试桩数量4根, 挖机进场施工, 淤泥层较厚, 已调用 2-6米, 试桩数量4根)

施 工 情 况

承包单位

四川汇安能通

施工内容及进度

1. 管桩进场卸运 (160根)

2. #19池塘排水 (已排70%)

3. #21池塘淤泥清除

4. 施工放点累计完成200个 (20%)

其 它 事 项

1. 因管桩二次卸运 (路面淤泥较多) 施工进度受到一定影响, 雨天环境因素影响较大!
2. 要求总包严格按照施工流程进行施工, 质量把控

本日现场监理人员

孙新伟

记录人:

孙新伟

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建