

监 理 日 记 (土 建)

B7

日期: 2017 年 4 月 15 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 12°C - 23°C

工程名称: 通威太阳能农业示范园 20MW 渔光互补项目

监 理 工 作 情 况	早晨: 施工现场检查. #19 塘 开挖经已完基础验收检查 桩基长 12m + 9m 中间接桩 焊牢接牢固 原桩基长 12m + 8m = 20m 接桩 1m 在外 露出 80cm 塘底 至 100cm 标高按设计 #1 塘 桩基检查. 二排至五排横向竖向偏差较大桩基改. 8 日接桩完成 2 处 另一处需新打桩. 已指出. 下午: #20 #21 塘 桩基施工检查. 打桩共计 60 根 抽桩组 均符合设计	
施 工 情 况	承包单位 四川 江 安 能 通	施工内容及进度 #19 塘 #20 塘 #21 塘 桩基施工. #1 塘 桩基整改. #1 塘 #2 塘 支架材料进场.
其 它 事 项	#1 塘 #21 塘 支架材料进场验收. 规格: 6 寸 6 寸 4 寸 长 5 米. 规格型号数量. 附检查合格证 合格证要求. 10 副 手持设备合格证 10 副 合格证 (合格) 补齐档案 资料及合格证	
本 日 现 场 监 理 人 员	记录人: 江安能通 总监 (总监代表): 江安能通	